



# COMUNE DI ULÀ TIRSO

*Provincia di Oristano*

Piazza Italia, 1 - 09080 Ulà Tirso (OR) | Tel. 0783/61000  
www.comune.ulatirso.or.it | comune.ulatirso@legalmail.it

## Area Tecnica

Determinazione n. 440 del 22/12/2021

Proposta di settore n. 116 del 22/12/2021

**Oggetto:** Contributi di cui all'art. 1, comma 29 della L 160/2019 annualità 2021 e all'art. 1 del dec. del capo del dip. per gli affari interni e territoriali del MINT del 30.01.2020 attribuzione ai comuni dei contributi per gli investimenti destinati ad OO.PP in materia di effic. energetico e svilup. territ. sostenibile per gli anni 2021-2024- MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA- CUP: G49J21003240001 CIG:886908694B - Concessione proroga dei termini di ultimazione lavori

CIG: 886908694B

CUP: G49J21003240001

## Il Responsabile del Servizio

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 11 del 28.10.2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa al sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

**VISTI:**

Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n° 37 del 05/07/2021;

Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C. n. 2/2013;

Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 65/2017;

Il piano per la prevenzione della corruzione, per l'integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023 Approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;

**VISTO** il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;

**VISTO** il Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, approvato con deliberazione C.C. N. 14 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;

**VISTO** l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

**PREMESSO** che:

Con Delibera della Giunta Comunale n° 36 del 05/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo\_esecutivo relativo all'intervento di cui trattasi;

Con Determinazione del responsabile del servizio tecnico n°78 del 18/08/2021 è stata formalizzata la "determinazione a contrarre espletata sul portale Sardegna Cat al fine dell'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi;

Con Determinazione del responsabile del servizio tecnico n°81 del 31/08/2021 è stata formalizzata l'aggiudicazione dei lavori definitiva ed efficace a favore dell'operatore economico OCRAM Costruzioni srl con sede in Baratili San Pietro nella via Amsicora, 24 P. Iva 01565680509 che ha offerto un ribasso pari al 7,138% sull'importo messo a base di gara, corrispondente ad € 59.807,90 di lavori, oltre € 1.301,26 di oneri di sicurezza ed iva prevista per legge;

In data 10/09/2021 si è provveduto alla stipula del contratto Rep. UT n. 06/2021;  
Con verbale in data 10/09/2021, acquisito al prot. 2411 del 10/09/2021, sono stati consegnati i lavori di cui trattasi e che gli stessi hanno avuto effettivo inizio in stessa data;

**DATO ATTO** che in data 09/12/2021 l'impresa esecutrice ha formalizzato richiesta di proroga della data di ultimazione lavori di 30 giorni, apportando a giustificazione i ritardi dovuti al reperimento del materiale per le tapparelle;

**VISTO** l'art. 107, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che testualmente recita "*L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.*"

**VISTA** la nota del direttore dei lavori in data 17/12/2021 con la quale l'ing. Schirru esprime parere favorevole;

**RITENUTO** che la motivazione addotta dall'impresa aggiudicataria possa essere ritenuta valida in quanto la concomitanza con l'emergenza covid ha determinato, per alcuni fornitori, degli inconvenienti correlati all'approvvigionamento dei materiali e delle forniture;

**RITENUTO**, per quanto sopra premesso e considerato, di accogliere la richiesta dell'impresa OCRAM Costruzioni srl., e di concedere alla medesima la proroga di giorni 30 (trenta), per cui la nuova data di ultimazione lavori è stabilita nel giorno 08/01/2022;

## **DETERMINA**

**DI PRENDERE ATTO** della premessa del presente atto;

**DI CONCEDERE** all'impresa OCRAM Costruzioni srl con sede in Baratili San Pietro nella via Amsicora, 24 P. Iva 01565680509, appaltatrice dei lavori in oggetto, la proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a decorrere dalla prevista data di ultimazione iniziale;

**DI DARE ATTO** che l'ultimazione medesima prevista al 09.12.2021 è prorogata a tutto il **08.01.2022** a condizione che l'impresa non accampi diritti e pretese di sorta o che siano in contrasto con le condizioni contrattuali, in particolare per le parti riguardanti l'applicazione delle penali;

**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

**Il Responsabile del Procedimento**

Coghe Angelo

**Il Responsabile del Servizio**

Coghe Angelo



